

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2014 году*

Форма № 3-г

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего, (тыс.руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2014 г. (отчетный период)					Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		План***		Факт		2014г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %	
					2014г. (отчетный период) (тыс.руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс.руб.)	2014г. (отчетный период) (тыс.руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс.руб.)			
1	2 «Расширение резервуарного парка букировочного комплекса ОАО «ИПШ», в том числе»: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	«Расширение резервуарного парка букировочного комплекса ОАО «ИПШ», в том числе»: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	2012 г	Февраль 2017	86 168	53 419	82 776	31 461	60 818	-41%	-27%	
1	«Реконструкция ОАО «ИПШ» (замена РВС 5 тыс. м ³ , в том числе»: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	2012 г	Февраль 2017	86 168	53 419	82 776	31 461	60 818	-41%	-27%	
2	«Реконструкция перевалочного комплекса светлых нефтепродуктов" (ж/д эстакад и технологической насосной станции слива ДТ ОАО «ИПШ»), в том числе»: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Июль 2010	Апрель 2016	467 062	47 652	446 575	68 116	467 039	43%	5%	
3	«Реконструкция перевалочного комплекса светлых нефтепродуктов" (ж/д эстакад и технологической насосной станции слива ДТ ОАО «ИПШ»), в том числе»: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Июль 2012	Декабрь 2017	237 566	29 412	29 454	2 402	2 444	-92%	-92%	
4	«Техническое перевооружение эстакады слива мазута букировочного комплекса ОАО «ИПШ», в том числе»: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Октябрь 2012	Февраль 2017	68 570	29 746	43 314	16 149	29 717	-46%	-31%	
5	«Реконструкция здания: устройство системы вентиляции и противодымной вентиляции», в том числе»: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Октябрь 2012	Февраль 2017	68 570	29 746	43 314	16 149	29 717	-46%	-31%	
5	«Техническое перевооружение эстакады слива мазута букировочного комплекса ОАО «ИПШ», в том числе»: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Март 2014	Февраль 2015	5 444	5 444	5 444	4 876	4 876	-10%	-10%	
6	«Техническое перевооружение ж/д эстакады слива дизельного топлива», в том числе»: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Март 2014	Декабрь 2014	3 674	3 674	3 674	1 299	1 299	-65%	-65%	
6	«Реконструкция сетей производственно-дождевой канализации», в том числе»: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Май 2014	Декабрь 2014	3 674	3 674	3 674	1 299	1 299	-65%	-65%	
6	«Реконструкция сетей производственно-дождевой канализации», в том числе»: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Июнь 2014	Январь 2018	12 694	12 694	12 694	7 440	7 440	-41%	-41%	

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего, (тыс.руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2014 г. (отчетный период)						Отклонение фактических показателей от плановых	
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		План***			Факт			2014г. (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					2014г. (отчетный период) (тыс.руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс.руб.)	2014г. (отчетный период) (тыс.руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс.руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
6	1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Июль 2014	Январь 2018	12 694	12 694	12 694	7 440	7 440	-41%	-41%		
	2) Приобретение внеоборотных активов.											
	3) Долгосрочные финансовые вложения.											
7	«Техническое перевооружение системы мониторинга уровня загазованности территории», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Декабрь 2012	Сентябрь 2016	16 375	12 806	16 375	5 493	11 077	-57%	-32%		
	2) Приобретение внеоборотных активов.											
	3) Долгосрочные финансовые вложения.											
8	«Проектирование модульной котельной», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Апрель 2014	Апрель 2015	2 745	2 745	2 745	848	848	-69%	-69%		
	2) Приобретение внеоборотных активов.											
	3) Долгосрочные финансовые вложения.											
9	«Проектирование резервного трубопровода КАС», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Декабрь 2014	Февраль 2015	2 545	2 545	2 545	633	633	-75%	-75%		
	2) Приобретение внеоборотных активов.											
	3) Долгосрочные финансовые вложения.											
10	«Оршино-периметральная сигнализация: устройство системы контроля управления доступом», в том числе*: 1) Капитальное строительство, в т.ч.: - реконструкция (модернизация); - новое строительство.	Сентябрь 2013	Апрель 2015	2 829	2 224	2 282	2 702	2 760	21%	21%		
	2) Приобретение внеоборотных активов.											
	3) Долгосрочные финансовые вложения.											

<*> Приводятся сведения на очередной период (период 1).
 <***> В случае, если предусмотрено финансирование реализации
 <***> В текущих ценах.

Первый заместитель Генерального директора –
 главный инженер

А.Н. Зайков

А.Н. Зайков